



**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАВРИЧЕСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09.06.2025

№ 217

р.п. Таврическое

О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы Таврического муниципального района Омской области «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2027 годы» за 2024 год

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Таврического муниципального района от 01.04.2016 № 297 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Таврического муниципального района, постановляю:

1. Принять к сведению прилагаемые результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Таврического муниципального района Омской области «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2027 годы» (далее – муниципальная программа) за 2024 год, согласно приложениям №№ 1-5 к настоящему постановлению.

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год удовлетворительной.

3. Комитету градостроительства, архитектуры и жилищно – коммунального комплекса как ответственному исполнителю муниципальной программы на основе проведенного анализа причин отклонений фактических значений показателей (ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограмм), целевых индикаторов) от плановых значений

обеспечить внесение изменений в муниципальную программу в целях повышения ее эффективности не позднее 31 декабря 2025 года.

Первый заместитель Главы  
муниципального района



А.Ю. Максимов

Приложение № 1  
к постановлению Администрации  
Таврического муниципального  
района Омской области  
от 09.06.2025 № 217

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы  
«Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального  
комплекса, обеспечение безопасности населения в Таврическом  
муниципальном районе Омской области  
на 2020-2027 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации утвержденным Постановлением Администрации Таврического муниципального района от 01.04.2016 № 297 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области (Порядок) подготовлен отчет о реализации муниципальной программы «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2027 годы» (далее Программа) и на его основе проведена оценка эффективности реализации Программы за 2024 год и за весь период реализации Программы с 2020 по 2024 год.

Программа была утверждена Постановлением Администрации Таврического муниципального района Омской области от 15.11.2019 № 483. Исполнительно-распорядительный орган Таврического муниципального района Омской области, являющейся ответственным исполнителем муниципальной программы - Администрация Таврического муниципального района Омской области (Администрация) в лице Комитета по делам градостроительства, архитектуры и жилищно – коммунального комплекса Администрации. Соисполнителями муниципальной программы являются Сектор жилищно – коммунального комплекса Администрации, Управление имущественных отношений Администрации.

Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы (Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства на территории Таврического муниципального района», Подпрограмма 2. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Таврического муниципального района», Подпрограмма 3. «Модернизация и развитие автомобильных дорог», Подпрограмма 4. «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта») реализация которых направлена на создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение повышения доступности жилья, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек и повышение комплексной безопасности транспортной системы Таврического муниципального района Омской области.

На реализацию мероприятий муниципальной программы за период 2020-2024 годов направлено 574 557 162,44 руб., из них за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета - 203 974 928,85 руб., поступлений целевого характера из областного бюджета – 346 871 732,68 рубля, за счет поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области – 21 628 138,89 руб., за счет иных источников финансирования – 698 520,00 рублей, за счет переходящих остатков бюджетных средств Таврического муниципального района Омской области – 1 383 842,02 рублей.

В том числе, на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году направлено 183 746 188,96 руб., из них за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета - 75 112 976,14 руб., поступлений целевого характера из областного бюджета – 102 093 217,84 руб., за счет поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области – 5 156 152,96 руб., за счет иных источников финансирования – 0,00 рублей, за счет переходящих остатков бюджетных средств Таврического муниципального района Омской области – 1 383 842,02 рублей.

В 2024 году в рамках подпрограммы 1. «Развитие жилищного строительства на территории Таврического муниципального района» были проведены мероприятия:

- в сфере жилищного строительства в 2024 году из средств федерального, областного и местного бюджетов было выделено 342 075,91 рублей (ФБ – 108 712,65 рублей; ОБ – 223 100,98 рублей; МБ – 10262,28 рублей) - 1 семье по программе «Молодая семья - участники мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»».

- за 2024 год введено в эксплуатацию 5815 кв.м. жилья на территории Таврического муниципального района Омской области.

- в 2024 году разработан и утвержден Генеральный план Луговского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области и правила землепользования и застройки, включая документацию для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости. Объем финансирования составил 1 180 000 рублей (МБ - 118 000,00 рублей). Выполнение работ по подготовки документации для внесения сведений о границах населенных пунктов Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области в Единый государственный реестр недвижимости и выполнение работ по подготовки документации для внесения сведений о границах территориальных зон Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области в Единый государственный реестр недвижимости. Объем финансирования составил рублей (МБ - 684666,67 рублей).

Таким образом эффективность подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории Таврического муниципального района» составила 100 %.

В 2024 году в рамках подпрограммы 2. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Таврического муниципального района» были проведены мероприятия:

- в 2024 году в Таврическом районе выполнены работы по капитальному ремонту общедомового имущества 15 многоквартирных домов: 8 домов в р.п. Таврическое, 2 - в п. Новоуральский, 5 – в с. Сосновское. Общая стоимость работ составила около 69,2 млн. рублей.

- предоставлена субсидия на погашение кредиторской задолженности за потребленный природный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Омск», в размере 52 440 887,90 рублей из областного бюджета и погашение кредиторской задолженности за транспортировку газа перед АО «Омскгазстройэксплуатация», в размере 3 750 000,00 рублей из местного бюджета. Также на подготовку из бюджета муниципального района в рамках отбора МУП «ТОС» было выделено порядком 10 млн. рублей.

- приобретена установка электрогенераторная «Дизель-генератор АД60-Т400», мощностью 60 кВт для обеспечения бесперебойной работы котельной в с. Карповка, на сумму 464 510,56 рублей.

- строительство водопроводной сети «Водопроводная сеть от ул. Школьная по ул. Степная д. Тихорецкое Таврического муниципального района Омской области», протяженностью 392 м, в размере 790 679,34 рублей.

- подготовка проектной документации «Строительство водопроводной сети» по ул. Молодежная, д. Новоселецк Таврического муниципального района Омской области - 55 000 рублей.

- приобретения и монтаж водопроводных колодцев в количестве 4 штук (д. Новобелозеровка, с. Неверовка, д. Баландино, с. Карповка), на общую сумму 461 873,31 рубля.

- приобретение и установка водоразборных колонок в с. Харламово, ул. Лесная и д. Пальцевка, ул. Карбышева - 58 505,44 рублей.

Таким образом эффективность подпрограммы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Таврического муниципального района» составила 100 %.

В 2024 году в рамках подпрограммы 3. «Модернизация и развитие автомобильных дорог» были проведены мероприятия:

- В сфере дорожной деятельности Таврическим муниципальным районом в 2024 году из средств федерального и областного бюджетов было привлечено 103 млн. рублей на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог.

- текущее содержание дорог сезонного характера вне границ населенных пунктов в границах муниципального 2 392 393,13 рублей;

- строительство автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки "Северный" в р.п. Таврическое Таврического муниципального района Омской области 4-я очередь (ОБ 93 139 055,18 МБ 4 902 055,54 рублей);

- осуществление авторского надзора по объекту "Строительство автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки "Северный" в р.п. Таврическое Таврического муниципального района Омской области 4-я очередь" (МБ 149 130,24 рублей);

- осуществление строительного контроля за ходом ремонтных работ (МБ 48 712,80 рублей);

- предоставление иного межбюджетного трансферта на обеспечение финансирования мероприятий по обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения на сумму (МБ 153 119,53 рублей);

- предоставление иного межбюджетного трансферта на выполнение ремонтных работ, осуществление строительного контроля за ходом ремонтных работ автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений Таврического муниципального района Омской области (МБ 2 753 612,65 рублей).

В том числе:

Администрацией Таврического муниципального района в рамках реализации программы «Развитие транспортной системы в Омской области» построено 0,983 км автомобильных дорог в микрорайоне комплексной застройки «Северный» р.п. Таврическое (4-я очередь) (ул. 2-я Новая, ул. Луговая, 2-я Омская (от ул. Комарова до ул. Кольцевая) на сумму 97,044 млн. руб.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» поселениями Таврического муниципального района выполнены работы по ремонту автомобильных дорог на общую сумму 48,015 млн. руб. общей площадью 4,7 тыс. м<sup>2</sup>, в том числе:

- в р.п. Таврическое (ул. Съездовская – 649,7 м, ул. Кирова – 200+161 м, ул. Мира – 337 м, ул. Связистов – 40 м);
- в с. Пристанское (ул. 30 лет Победы -387 м);
- п. Новоуральский (по ул. Школьная – 138 м);
- с. Прииртышье (ул. Ленина - 660 м, ул. Парковая - 104 м)
- д. Копейкино (ул. Речная 1000 + 119 м)
- с. Сосновское (ул. Жукова -107 м)

В Новоуральском сельском поселении были проведены работы по обустройству пешеходного перехода, с установкой светофора на ул. Школьная в рамках принятия мер, направленных на реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение вблизи школ и других учебных заведений.

Администрациями городского и сельских поселений Таврического района на регулярной основе выполняются работы по нанесению дорожной разметки на автомобильные дороги и пешеходные переходы, осуществляется грейдирование грунтовых дорог, устанавливаются недостающие дорожные знаки.

В соответствии с условиями муниципальных контрактов на обозначенных автомобильных выполнены работы по фрезерованию старого полотна асфальтобетона, укреплению основания методом холодного ресайклинга, устройству основания из щебеночно-песчаной смеси, устройству выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, укреплению обочин, установке дорожных знаков и остановочных павильонов, нанесению разметки.

Эффективность подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог» составила 87,50 %. Причина невыполнения плана обусловлено изменением объемов дорожного строительства и ремонтных работ.

В 2024 году в рамках подпрограммы 4. «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта» были проведены мероприятия:

- В целях организации транспортного обслуживания населения на территории Таврического муниципального района по регулируемым маршрутам регулярных перевозок проведено 4 электронных аукциона. С победителем ИП Трофимчук В.М. заключены муниципальные контракты на общую сумму 8 566 099,24 рублей, выдано 24 свидетельства об осуществлении перевозок и 24 карты маршрута регулярных перевозок.

Эффективность подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта» составила 99,88 %. Причина невыполнения плана обусловлено уменьшением цены контракта от 18.11.2024 №01523000121240000090001, и отсутствием потребности в бюджетных ассигнованиях в сумме 40 657,50 рублей.

Согласно Порядка расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам мероприятий с итоговой степенью достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. При проведении расчетов получены следующие результаты  $E_{2024} = 96,88$  %;  $R_{2024} = 89,35$  % (в порядке  $80 \leq E < 100$  процентов,  $70 \leq R \leq 100$  процентов или  $E = 100$  процентов,  $70 \leq R < 90$  процентов).

На основании полученных данных - эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2024 года удовлетворительная.

Согласно Порядка расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам мероприятий с итоговой степенью достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. При проведении расчетов получены следующие результаты  $E_{2020-2024} = 91,18$  %;  $R_{2020-2024} = 88,02$  (в порядке  $80 \leq E < 100$  процентов,  $70 \leq R \leq 100$  процентов или  $E = 100$  процентов,  $70 \leq R < 90$  процентов).

На основании полученных данных - эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2020-2024 года удовлетворительная.

Заместитель председателя комитета по делам  
градостроительства, архитектуры  
и жилищно – коммунального комплекса

А.С. Ткач

Приложение № 2  
к постановлению Администрации  
Таврического муниципального района  
Омской области  
от 09.06.2025 № 217

РАСЧЕТ  
оценки эффективности реализации муниципальной  
программы <1> (далее - МП)  
**«Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения  
в Таврическом муниципальном районе Омской области»**  
(наименование муниципальной программы)  
**за 2024 год**

1. Расчет эффективности реализации муниципальной программы  
по целевым индикаторам реализации мероприятий муниципальной программы:

N п/п	Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)/основного мероприятия (далее - ОМ)	Целевой индикатор реализации мероприятия МП в рамках ВЦП/ОМ (далее - целевой индикатор)				Степень достижения значения целевого индикатора (единиц) <2>	Объем финансирования мероприятия, рублей				Уровень финансовог о обеспечени я мероприяти я (единиц) <3>	Эффективн ость реализации мероприяти я (единиц) <4>	Эффект ивнос ть реализ ации ВЦП/О М/под програ ммы ГП (далее - ПП)/Г П (проце нтов) <5>
		Наименование	Единица измерения	Значение			План	В том числе неисполненн ые обязательств а года, предшеству ющего отчетному	Факт	Неисполнен ные обязательства отчетного года			
				план	факт								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на территории Таврического муниципального района»</b>													

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан»													
1	Мероприятие 1 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома	<b>Индикатор</b> Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья	семей	1	1	1,00	342075,91	0	342075,91	0	1,00	1,00	x
	<b>Эффективность реализации ОМ</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>100,0</b>
Основное мероприятие «Формирование документов территориального планирования»													
2	Мероприятие 9. Выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный	<b>Индикатор</b> Количество подготовленных проектов генеральных планов (в том числе	единиц	1	1	1,00	684666,67	0	684666,67	0	1,00	1,00	x





**Основное мероприятие.** «Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки»<sup>4</sup>

6	Мероприятие 18. Передача части полномочий по организации водоснабжения в части приобретения и (или)установки стандартной водоразборной колонки,колодца и полиэтиленовой трубы	Индикатор. Количество схем водоснабжения, в отношении которых в отчетном году проведена актуализация	шт	3	2	1,00	520378,75	0	520378,75	0	1,00	1,00	х
7	Мероприятие 19. Передача части полномочий по организации водоснабжения по организации водоснабжения в части ремонта водопроводных сетей на территории сельских поселений, находящихся в муниципальной собственности Таврического района	Индикатор. Количество схем водоснабжения, в отношении которых в отчетном году проведена актуализация	км	0,391	0,391	1,00	599721,76	0	599721,76	0	1,0	1,00	х
8	Мероприятие 20. Передача части полномочий по организации водоснабжения в	Индикатор. Количество схем водоснабжения, в	км	0,391	0,391	1,00	107200,00	0	107200,00	0	1,0	1,0	х



**Основное мероприятие. «Строительство, реконструкция и ремонт канализационных сетей и сооружений».**

**Основное мероприятие. «Строительство, реконструкция и ремонт тепловых сетей, котельных и их оборудования, строительство газовых сетей и приобретение газовых модулей»**

11	Мероприятие1.  Субсидия муниципальным унитарным предприятиям, оказывающим услуги в сферетеплоснабжения	Индикатор. Протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных тепловых сетей	Км.	1,8	1,979	1,00	10839 280,37	0	10839280,37	0	1,00	1,00	х
12	Субсидия муниципальному унитарному предприятию Таврического муниципального района Омской области, оказывающему услуги в сфере теплоснабжения в целях финансового обеспечения затрат на погашение кредиторской задолженности: за потребленный природный газ перед ООО	Индикатор. Снижение невозможной к взысканию дебиторской задолженности и населения Таврического муниципального района Омской области за коммунальную услугу в сфере теплоснабжения	Руб.	56190 887,90	5619088 7,90	1,00	56190887,90	0	56190887,90	0	1,00	1,00	х

	"Газпром межрегионгаз Омск", за транспортировку газа перед АО "Омскгазстройэксплуатация"												
	<b>Эффективность реализации ОМ</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>100,00</b>
	<b>Эффективность реализации подпрограммы</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>100,00</b>
<b>Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог»</b>													
<b>Основное мероприятие: «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог»</b>													
13	Мероприятие 1. Текущее содержание дорог сезонного характера вне границ населенных пунктов в границах муниципального района	Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог	Км.	1	3,9	1,0	2 784 497,04	0	2 392 393,13	0	85,92	1,00	x
14	Мероприятие 19. Строительство автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки "Северный" в р.п.	Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог	Км.	1	2,527	1,0	93 139 055,18	0	93 139 055,18	0	1,0	1,0	x

	Таврическое Таврического муниципального района Омской области 4-я очередь												
15	Мероприятие 19.1 Выполнение работ по строительству автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки "Северный" в р.п.Таврическое Таврического муниципального района Омской области 4-я очередь	Индикатор. Протяженнос ть построенных, реконструиру емых и отремонтиров анных дорог	Км.	1	2,527	1,0	4 902 055,54	0	4 902 055,54	0	1,0	1,0	x
16	Мероприятие 28. Осуществление авторского надзора по объекту "Строительство автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки "Северный" в р.п. Таврическое Таврического муниципального района Омской области 4-я очередь"	Индикатор. Протяженнос ть построенных, реконструиру емых и отремонтиров анных дорог	Км.	1	2,527	1,0	149 130,24	0	149 130,24	0	1,0	1,0	x

17	Мероприятие 29. Осуществление строительного контроля за ходом строительных работ по объекту "Строительство автомобильных дорог микрорайона комплексной застройки "Северный" в р.п. Таврическое Таврического муниципального района Омской области 4-я очередь"	Индикатор. Протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных дорог	Км.	1	0	0	104 967,18	0	0	0	0	0	x
18	Мероприятие 27. Осуществление строительного контроля за ходом ремонтных работ	Индикатор. Протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных дорог	Км.	1	3,9	1,0	48 712,80	0	48 712,80	0	1,00	1,00	x
19	Мероприятие 34. Предоставление иного межбюджетного трансферта на обеспечение финансирования мероприятий по обустройству автомобильных дорог общего пользования	Индикатор. Протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных дорог	Км.	1	3,9	1,0	153119,53	0	153 119,53	0	1,0	1,0	x

	местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения												
20	Мероприятие 32. Предоставление иного межбюджетного трансферта на выполнение ремонтных работ, осуществление строительного контроля за ходом ремонтных работ автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений Таврического муниципального района Омской области	Индикатор. Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных дорог	Шт.	3	3	1,00	2 753 612,65	0	2 753 612,65	0	1,00	1,00	x
	<b>Эффективность реализации ОМ</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>87,50</b>
	<b>Эффективность реализации подпрограммы</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>87,50</b>
<b>Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта»</b>													

<b>Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта»</b>													
21	Мероприятие 1. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Таврического муниципального района Омской области	Индикатор. Обеспечение населенных пунктов в границах муниципального образования регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом	%	100,00	100,00	1,00	8 606 756,74	0	8 566 099,24	0	99,53	1,00	<b>X</b>
	<b>Эффективность реализации ОМ</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>100,0</b>
	<b>Эффективность реализации подпрограммы</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>100,0</b>
<b>Эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам (5)</b>													<b>96,88</b>

**2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения в Таврическом муниципальном районе Омской области» за 2024 год:**

п/п	Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы)		Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) <a href="#">&lt;7&gt;</a>
			План	Факт	
1	2	3	4	5	6
<b>Муниципальная программа «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения в Таврическом муниципальном районе Омской области»</b>					
1	1 Ожидаемый результат: Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию	тыс. кв.м.	5,60	5,815	1,0
2	2 Ожидаемый результат: Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Таврического района	кв.м на 1 чел.	26,5	27,4	1,00
3	3 Ожидаемый результат: Получение паспорта готовности к отопительному периоду Администрацией Таврического муниципального района Омской области до 15 ноября каждого отопительного периода	ед.	1	1	1,00
4	4 Ожидаемый результат: Снижение социального риска	ед./1 тыс. населения	0,004	0,005	1,00
5	5 Ожидаемый результат: Количество перевезенных пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам на территории	тыс. человек	126,4	24,354	19,27

	Таврического муниципального района Омской области				
<b>Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы <a href="#">«8»</a></b>					<b>83,85</b>
<b>Подпрограмма 1 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на территории Таврического муниципального района»</b>					
1	Ожидаемый результат: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	2,89	5,29	1,00
2	Ожидаемый результат: Годовой объем ввода жилья экономкласса в эксплуатацию	тыс. кв.м.	5,60	5,815	1,0
3	Ожидаемый результат: Количество поселений Таврического муниципального района Омской области в которых разработан и утвержден, согласно действующего законодательства генеральный план поселения	Ед.	11	11	1,0
<b>Ожидаемые результаты реализации подпрограммы</b>					<b>100</b>
<b>Подпрограмма 2 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Таврического муниципального района»</b>					
1	Ожидаемый результат: Доля многоквартирных домов, отремонтированных по программе Фонда капитального ремонта	%	17,7	9,15	51,70

	многоквартирных домов (ФКР МКД) к общему количеству многоквартирных домов, включенных в программу ФКР МКД				
2	2 Ожидаемый результат: Уровень обеспеченности жилищного фонда водопроводом	%	67,9	75,5	1
3	3 Ожидаемый результат: Уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения	%	61,0	62,7	1
4	4 Ожидаемый результат: Уровень обеспеченности жилищного фонда отоплением	%	86,9	87,5	1
5	5 Ожидаемый результат: Количество котельных, обеспеченных бесперебойными источниками электроснабжения	Ед.	23	21	1 (две котельные (станция Жатва и Таврический дом-интернат) исключены из списка ведомственности Таврического муниципального района Сибирским управлением Ростехнадзора, в связи с переходом населения на индивидуальное газовое отопление.
<b>Ожидаемые результаты реализации подпрограммы</b>					<b>90,34</b>
<b>Подпрограмма 3 «Модернизация и развитие автомобильных дорог»</b>					
1	1 Ожидаемый результат: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в	%	55,4	49,91	100,0

	общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения				
<b>Ожидаемые результаты реализации подпрограммы</b>					<b>100,0</b>
<b>Подпрограмма 4 «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта»</b>					
1	Ожидаемый результат: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, процентов	%	0	0	1,00
<b>Ожидаемые результаты реализации подпрограммы</b>					<b>100</b>
<b>Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм &lt;9&gt;</b>					<b>97,59</b>
<b>Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы &lt;10&gt;</b>					<b>(83,85*0,6)+(97,59*0,4)= 89,35</b>

<1> - заполнение формы расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем ОМ, исполнителем ВЦП, соисполнителем муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы в пределах их компетенции.

<2> - степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 7 = графа 6 / графа 5. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, то степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 7 = 2 - (графа 6 / графа 5). В случае если фактическое значение целевого индикатора больше или равно запланированному значению целевого индикатора, то значение степени достижения целевого индикатора принимается равным 1.

<3> - уровень финансового обеспечения мероприятия рассчитывается по формуле: графа 12 = (графа 10 - графа 9 + графа 11) / (графа 8 - графа 9). В случае если фактический объем финансового обеспечения больше или равен запланированному объему финансового обеспечения, то уровень финансового обеспечения принимается равным 1.

<4> - эффективность реализации мероприятия рассчитывается по формуле: графа 13 = графа 7 / графа 12. В случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то для расчета применяется значение "итога" по графе 7.

<5> - эффективность реализации:

ВЦП/ОМ определяется в соответствии с пунктом 8 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы в зависимости от структуры ВЦП/ОМ;

подпрограммы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации ВЦП/ОМ, входящих в состав подпрограммы, к их количеству; муниципальной программы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, к их количеству.

<6> - в случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то итоговая степень достижения значений целевых индикаторов рассчитывается как среднее арифметическое значение степеней достижения значений целевых индикаторов, установленных для такого мероприятия.

<7> - степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 6 = графа 5 / графа 4. В случае если положительной динамикой достижения значения ожидаемого результата является снижение его значения, то степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 6 = 2 - (графа 5 / графа 4). В случае если фактическое значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) больше или равно запланированному значению ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы), то значение степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) принимается равным 1.

<8> - степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждого ожидаемого результата реализации муниципальной программы к их количеству, умноженное на 100 процентов.

<9> - степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждого ожидаемого результата реализации подпрограммы к их количеству, умноженное на 100 процентов.

<10> - итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется как сумма суммарного значения степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, умноженного на 0,6, и суммарного значения степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм, умноженного на 0,4.







Klasifikasi	Kategori	Sub-kategori	Kode	Rekening - Anggaran																Rekening - Pelaksanaan																																		
				2017								2018								2019						2020																												
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt																			
1	11	111	11101	Rekening - Anggaran	1110101	1110102	1110103	1110104	1110105	1110106	1110107	1110108	1110109	1110110	1110111	1110112	1110113	1110114	1110115	1110116	1110117	1110118	1110119	1110120	1110121	1110122	1110123	1110124	1110125	1110126	1110127	1110128	1110129	1110130	1110131	1110132	1110133	1110134	1110135	1110136	1110137	1110138	1110139	1110140	1110141	1110142	1110143	1110144	1110145	1110146	1110147	1110148	1110149	1110150
				Rekening - Pelaksanaan	1110101	1110102	1110103	1110104	1110105	1110106	1110107	1110108	1110109	1110110	1110111	1110112	1110113	1110114	1110115	1110116	1110117	1110118	1110119	1110120	1110121	1110122	1110123	1110124	1110125	1110126	1110127	1110128	1110129	1110130	1110131	1110132	1110133	1110134	1110135	1110136	1110137	1110138	1110139	1110140	1110141	1110142	1110143	1110144	1110145	1110146	1110147	1110148	1110149	1110150
				Rekening - Anggaran	1110101	1110102	1110103	1110104	1110105	1110106	1110107	1110108	1110109	1110110	1110111	1110112	1110113	1110114	1110115	1110116	1110117	1110118	1110119	1110120	1110121	1110122	1110123	1110124	1110125	1110126	1110127	1110128	1110129	1110130	1110131	1110132	1110133	1110134	1110135	1110136	1110137	1110138	1110139	1110140	1110141	1110142	1110143	1110144	1110145	1110146	1110147	1110148	1110149	1110150
2	21	211	21101	Rekening - Anggaran	2110101	2110102	2110103	2110104	2110105	2110106	2110107	2110108	2110109	2110110	2110111	2110112	2110113	2110114	2110115	2110116	2110117	2110118	2110119	2110120	2110121	2110122	2110123	2110124	2110125	2110126	2110127	2110128	2110129	2110130	2110131	2110132	2110133	2110134	2110135	2110136	2110137	2110138	2110139	2110140	2110141	2110142	2110143	2110144	2110145	2110146	2110147	2110148	2110149	2110150
				Rekening - Pelaksanaan	2110101	2110102	2110103	2110104	2110105	2110106	2110107	2110108	2110109	2110110	2110111	2110112	2110113	2110114	2110115	2110116	2110117	2110118	2110119	2110120	2110121	2110122	2110123	2110124	2110125	2110126	2110127	2110128	2110129	2110130	2110131	2110132	2110133	2110134	2110135	2110136	2110137	2110138	2110139	2110140	2110141	2110142	2110143	2110144	2110145	2110146	2110147	2110148	2110149	2110150
				Rekening - Anggaran	2110101	2110102	2110103	2110104	2110105	2110106	2110107	2110108	2110109	2110110	2110111	2110112	2110113	2110114	2110115	2110116	2110117	2110118	2110119	2110120	2110121	2110122	2110123	2110124	2110125	2110126	2110127	2110128	2110129	2110130	2110131	2110132	2110133	2110134	2110135	2110136	2110137	2110138	2110139	2110140	2110141	2110142	2110143	2110144	2110145	2110146	2110147	2110148	2110149	2110150





№ п/п	№ документа	Наименование документа	Итого по разделу 4 по ФКП														Итого по разделу 4 по ФКП																																																																																		
			2017 г.							2018 г.							2017 г.							2018 г.																																																																											
			Средств	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств	Средств																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

№	№ п/п	Наименование объекта	Классификация	Средства на реализацию проекта	Итого по объекту в руб.												Итого по объекту в евро																																																																																		
					2017 г.						2018 г.						2019 г.						2020 г.																																																																												
					Итого	Федеральный	Региональный	Муниципальный	Средств субъектов РФ	Средств субъектов РФ	Итого	Федеральный	Региональный	Муниципальный	Средств субъектов РФ	Средств субъектов РФ	Итого	Федеральный	Региональный	Муниципальный	Средств субъектов РФ	Средств субъектов РФ	Итого	Федеральный	Региональный	Муниципальный	Средств субъектов РФ	Средств субъектов РФ																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

























	периоду Администрацией Таврического муниципального района Омской области до 15 ноября каждого отопительного периода														
4	Ожидаемый результат: Снижение социального риска	ед./1 тыс. населения	0,023	0,020	0,005	0,007	0,005	0,003	0,005	0,001	0,004	0,004	0,004	0,005	86,95
5	Ожидаемый результат: Количество перевезенных пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам на территории Таврического муниципального района Омской области	тыс. человек	631,0	213,117	126,0	91,16	126,1	51,4	126,2	24,6	126,3	21,603	126,4	24,354	33,77
<b>Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы <a href="#">«8»</a></b>															<b>84,14</b>
<b>Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на территории Таврического муниципального района»</b>															
1	Ожидаемый результат: Доля населения,	%	14,38	20,62	2,85	4,61	2,87	2,32	2,88	2,8	2,89	5,6	2,89	5,29	1,00

	получившего жилого помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях														
2	Ожидаемый результат: Годовой объем ввода жилья экономкласса в эксплуатацию	тыс. кв.м.	27,0	30,129	5,2	6,8	5,3	7,1	5,4	6,2	5,500	4,214	5,6	5,815	1,00
3	Ожидаемый результат: Количество поселений Таврического муниципального района Омской области в которых разработан и утвержден, согласно действующего законодательства генеральный план поселения	Ед.	11	11	10	9	10	10	11	10	11	11	11	11	1,00
<b>Ожидаемые результаты реализации подпрограммы</b>															<b>100,00</b>
Подпрограмма 2 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Таврического муниципального района»															
1	Ожидаемый	%	80,8	14,45	14,8	1,5	14,2	0,1	12,	1,5	21,3	2,2	17,7	9,15	17,88

	результат: Доля многоквартирных домов, отремонтированных по программе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР МКД) к общему количеству многоквартирных домов, включенных в программу ФКР МКД								8						
2	Ожидаемый результат: Уровень обеспеченности жилищного фонда водопроводом	%	67,2	73,55	66,8	72,7	67,1	73,0	67,3	73,1	67,6	75,4	67,9	75,5	1,00
3	Ожидаемый результат: Уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения	%	60,0	62,05	59,4	61,6	59,8	61,9	60,2	62,2	60,6	62,5	61,0	62,7	1,00
4	Ожидаемый результат: Уровень обеспеченности жилищного фонда отоплением	%	86,15	86,65	85,7	86,3	86,0	86,4	86,3	86,5	86,6	87,4	86,9	87,5	1,00
5	Ожидаемый результат: Количество	ед	21	21	21	21	21	21	23	21	23	21	23	21	1,00





рассчитывается как среднее арифметическое значение степеней достижения значений целевых индикаторов, установленных для такого мероприятия.

<7> - степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 6 = графа 5 / графа 4. В случае если положительной динамикой достижения значения ожидаемого результата является снижение его значения, то степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 6 = 2 - (графа 5 / графа 4). В случае если фактическое значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) больше или равно запланированному значению ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы), то значение степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) принимается равным 1.

<8> - степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждого ожидаемого результата реализации муниципальной программы к их количеству, умноженное на 100 процентов.

<9> - степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в муниципальной программу подпрограмм определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждого ожидаемого результата реализации подпрограммы к их количеству, умноженное на 100 процентов.

<10> - итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется как сумма суммарного значения степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, умноженного на 0,6, и суммарного значения степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в муниципальной программу подпрограмм, умноженного на 0,4.









Приложение № 5  
к Постановлению Администрации  
Таврического муниципального района  
от 09.06.2025 № 217

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижения ожидаемых  
результатов реализации муниципальной программы  
«Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения  
в Таврическом муниципальном районе Омской области»  
на 1 января 2025 года

	Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Годы реализации муниципальной программы (подпрограммы)															Причины недостижения ожидаемого результата муниципальной программы (подпрограммы)
			2020 год			2021 год			2022 год			2023 год			2024			
			план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Муниципальная программа «Жилищное строительство, развитие инфраструктуры и коммунального комплекса, обеспечение безопасности населения в Таврическом муниципальном районе Омской области»</b>																		
1	Ожидаемый результат: Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию	тыс. кв. м.	5,2	6,8	+1,6	5,3	7,1	+1,8	5,4	6,2	+0,8	5,50	4,214	- 1,28	5,6	5,815	+0,22	Основная причина уменьшения объемов строительства ИЖС связана с резким повышением цен на строительные материалы
2	Ожидаемый результат: Общая площадь жилых помещений,	кв. м на 1 чел.	25,7	25,51	- 0,19	26,1	26,1	0	26,3	26,8	+0,5	26,4	27,0	+0,6	26,5	27,15	+0,65	

	приходящая я в среднем на одного жителя Таврического района																	
3	Ожидаемый результат: Получение паспорта готовности к отопительном у периоду Администрац ией Таврического муниципальн ого района Омской области до 15 ноября каждого отопительног о периода	ед.	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	
4	Ожидаемый результат: Снижение социального риска	ед./ 1 тыс . нас еле ния	0,00 5	0,007	-0,002	0,00 5	0,00 3	+0,0 02	0,00 5	0,00 1	+0,0 04	0,00 4	0,004	0	0,00 4	0,005	+0,001	
5	Ожидаемый результат: Количество перевезенных	тыс . чел ове	126, 0	91,16	-34,84	126, 1	51,4	-74,7	126, 2	24,6	- 101, 6	126, 3	21,6	-104,7	126, 4	24,35 4	-102,05	В результате распространения коронавирусной инфекции в Таврическом муниципальном

<p>пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам на территории Таврического муниципального района Омской области</p>	<p>к</p>																		<p>районе наблюдалось уменьшение пассажиропотока в 2020, 2021 гг. В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания были установлены 15 муниципальных маршрутов пассажирских перевозок по регулируемым тарифам. В результате проведенной оптимизации маршрутной сети (увеличения количества межмуниципальных маршрутов) в 2021, в 2022, в 2023 году были выданы карты маршрутов и свидетельства об осуществлении перевозок на 6 маршрутов по регулируемым тарифам. , в 2024 году были выданы карты маршрутов и свидетельства об осуществлении перевозок на 6 маршрутов по регулируемым тарифам.</p>
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на территории Таврического муниципального района»																		
1	Ожидаемый результат: Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	2,85	4,61	+1,76	2,87	2,32	-0,55	2,88	2,8	0,08	2,89	5,6	+2,71	2,89	5,29	+2,4	Ужесточение требований к получателям субсидий привело в 2021 году к уменьшению количества претендентов на получение субсидии с целью улучшения жилищных условий.
2	Ожидаемый результат: Годовой объем ввода жилья экономкласса в эксплуатацию	тыс. кв. м.	5,2	6,8	+1,6	5,3	7,1	+1,8	5,4	6,2	- 0,8	5,50	4,214	- 1,28	5,6	5,815	+0,22	Основная причина уменьшение объемов строительства ИЖС связана с резким повышением цен на строительные материалы
3	Ожидаемый результат: Количество поселений Таврического	Ед.	10	9	-1	10	10	0	11	10	-1	11	11	0	11	11	0	На конец 2022 год генеральный план Ленинского

	муниципального района Омской области в которых разработан и утвержден, согласно действующего законодательства генеральный план поселения																	сельского поселения находился в согласительной комиссии органов исполнительной власти Омской области.
Подпрограмма 2 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Таврического муниципального района»																		
1	Ожидаемый результат: Доля многоквартирных домов, отремонтированных по программе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР МКД) к общему количеству многоквартирных домов, включенных	%	14,8	1,5	-13,3	14,2	0,1	-14,1	12,8	1,5	-11,3	21,3	2,2	-19,1	17,7	9,15	-8,55	Невыполнение индикатора обусловлено ростом цен на строительные материалы, вследствие чего фактическая стоимость работ по капитальному ремонту превышает рассчитанную стоимость. Сложившаяся ситуация привела к снижению объемов выполненных работ. Рост цен на строительные материалы сказался на потере интереса к электронным аукционам,

	в программу ФКР МКД																	проводимым Региональным фондом капитального ремонта многоквартирны х домов Омской области, часть из них признаны несостоявшимис я.
2	Ожидаемый результат: Уровень обеспеченнос ти жилищного фонда водопроводо м	%	66,8	72,7	+5,9	67,1	73,0	+5,9	67,3	73,1	+5,8	67,6	75,4	+7,88	67,9	75,5	+7,6	
3	Ожидаемый результат: Уровень обеспеченнос ти жилищного фонда системами водоотведени я	%	59,4	61,6	+2,2	59,8	61,9	+2,1	60,2	62,2	+2,0	60,6	62,5	+1,9	61,0	62,7	+1,7	
4	Ожидаемый результат: Уровень обеспеченнос ти жилищного фонда	%	85,7	86,3	+0,6	86,0	86,4	+0,4	86,3	86,5	+0,2	86,6	87,4	+0,8	86,9	87,5	+0,6	

	отоплением																	
5	Ожидаемый результат: Количество котельных, обеспеченных бесперебойными источниками электроснабжения	ед	21	21	0	21	21	0	23	21	0	23	21	0	23	21	0	1 (две котельные (станция Жатва и Таврической дом-интернат) исключены из списка ведомственности Таврического муниципального района Сибирским управлением Ростехнадзора, в связи с переходом населения на индивидуальное газовое отопление.
Подпрограмма 3 «Модернизация и развитие автомобильных дорог»																		
1	Ожидаемый результат: Доля протяженности автомобильных	%	55,8	52,92	+2,88	55,7	51,5	+4,2	55,6	50,0	+5,6	55,5	50,08	+5,42	55,4	49,91	+5,49	



